

Звіт про виконання заходів скоригованої інвестиційної програми ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" в 2014р.

Інвестиційна програма схвалена НКРЕКП Постановою №105 від 10.10.2014р.

Тис. грн. без ПДВ

№	Назви робіт**	річний план (без ПДВ)	План річний				Факт за 2014 рік				Факт з початку року	Відсоток виконання
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія		
1	Модернізація вузлу обліку природного газу	1 283.7	353.150	201.960	728.590	353.150	201.960	729.190	1 284.3	100%		
2	Проект на модернізацію ВРП-150кВ (для подальшої заміни застарілого обладнання). I частина II етапу	169.3		58.326	110.974		58.326	106.174	164.5	97%		
3	Впровадження автоматичної пожежної сигналізації в виробничих будівлях: - кабельні тунелі електричного цеху; - будівля трансформаторної майстерні електричного цеху; - будівля контори і побутових приміщень РТЦ; - абонентський відділ; - адмінбудівля	185.8	0.800	40.151	144.849	0.800	40.151	141.549	182.5	98%		
4	Проект реконструкції релейного захисту ВРП-150 кВ I частина	174.2	58.925	18.834	96.441	58.925	18.834	94.641	172.4	99%		
5	Придбання приладу для визначення рІна в парах.	11.3	11.300			10.900			10.9	96%		
6	Модернізація з'єднувальних ліній з Укртелекомом в частині розробки проекту	9.9	9.900			10.400			10.4	105%		
7	Реконструкція ВРП-150кВ в частині заміни підвісної ізоляції комірнок	377.1	96.825	60.829	219.446	106.825	60.829	228.346	396.0	105%		
8	Придбання оргтехніки, електронних обчислювальних машин та ПЗ	76.0	65.500	10.500		55.500	10.500		66.0	87%		
9	Капітальний ремонт турбіни АТ-25-1 ст.№3	961.3	791.100	5.700	164.500	791.000	5.700	164.900	961.6	100%		
	Всього	3 248.6	1 387.500	396.300	0	1 464.800	1 387.500	396.300	0	1 464.800	3 248.6	100%

Голова Правління

Д.М. Красковський

Вик. Попригелова І. В. тел. 05692-3-74-08

Попригелова І. В.
Красковський Д. М.
Попригелова І. В.