

Звіт з виконання інвестиційної програми ПАТ "Дніпродзержинська ТЕС" за 2015 рік

№	Назви робіт*	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період					Відхилення
		Усього	Додатково отримані кошти за результатами роботи ТЕС у I півріччі	Електроенергія	тепло енергія	Додаткові джерела фінансування	Електроенергія амортизація	Теплоенергія амортизація	Усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9-3	
1	Проект реконструкції релейного захисту ВРП-150кВ. II частина	168.3	0	37.473	130.827		37.228	129.972	167.2	167.2	99.3	-1.1	
2	Проект на модернізацію ВРП-150кВ (для подальшої заміни застарілого обладнання) II частина II етап	164.5	0	36.627	127.873		36.627	127.873	164.5	164.5	100.0	0.0	
3	Модернізація ГЩК в частині заміни реле АЧРМ на УРЧ-3М в схемах АЧР-150 кВ (4 один.)	32.3	0	7.192	25.108		6.680	23.320	30.0			-2.3	
4	Капітальний ремонт турбоагрегата ст.№1	600.2	0	355.313	244.887		355.313	259.9	615.2	615.2	102.5	15.0	
5	Будівництво свердловин спостереження за ґрунтовими водами	5.8	0	1.291	4.509			0.0	0.0			-5.8	
6	Придбання витратоміру для його встановлення на скиді №1	48.0	0		48.000			48.0	48.0			0.0	
7	Придбання одного електричного вимикача	1 233.1	697		536.100			0.0	0.0			-1 233.1	
8	Придбання автомобілю ДЕУ «Ланос» пикап.	156.8	0		156.800			156.8	156.8	156.8	100.0	0.0	

№	Назви робіт*	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період						
		Усього	Додатково отримані кошти за результатами роботи ТЕЦ у I півріччі	Електроенергія	Теплоенергія	Додаткові джерела фінансування	Електроенергія амортизація	Теплоенергія амортизація	Усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Віждсоток виконання з початку року	Відхилення
амортизація (річна)	амортизація (річна)											
9	Придбання автомобіля ДЕУ «Ланос» седан.	148.1	0						148.1	148.1	100.0	0.0
10	Придбання комп'ютерної, оргтехніки та ПЗ	106.6	0						106.6	106.6		0.0
11	Придбання обмежувачів перенапруги ОПН-П в кількості 9 один.	150.0	0	33.398	116.602			0.0	0.0	0.0		-150.0
12	Придбання приладу для перевірки трансформаторних масел "Тангенс-3М3"	29.8	0	6.635	23.165			0.0	0.0	0.0		-29.8
13	Придбання технічного вимірювача - регулятора Елметро-ТеИП-3Р-БП-RS485-Т-ПІД-ГП	9.3	0	2.071	7.229			0.0	0.0	0.0		-9.3
	Всього	2 852.8	697.0	480.000	1 675.800	0.0	435.8	1 000.6	1 436.4	1 251.8	43.9	-1 416.4

Заступник голови правління з економічних питань

 I.M. Павлюченко

Заст. головного інженера

 I.S. Писаревський

Начальник ВТВ

 С.В. Золотухін